

Total: 1579

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Reasignado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMH4140300392636 | Construcción De Cancha De Volea Múltiple Con Techumbre En La Escuela "Primera José E. Muñoz Arellano" | | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | 2011 Programa 3 e 1 para Migrantes | | 20-Desarrollo Social | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,397,564 | \$1,397,564 | \$1,144,070 | \$1,397,564 | \$1,144,070 | \$1,144,070 | \$1,144,070 | \$1.86 | 00 | Metros Cuadrados | 580 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En este proyecto se mezcla de recursos esta pendiente por pagar las corrientes y beneficiarios / Física: Esta obra ya concluyó el 100% físico pendiente por validar los financieros, para el siguiente nivel. Registrar: se envía a validar |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | \$1,397,564 | \$1,397,564 | \$1,144,070 | \$1,397,564 | \$1,144,070 | \$1,144,070 | \$1,144,070 | | | | | | | | |

PRELIMINAR