

Total: 1579

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.														
CM1515020516781	Modernización y Ampliación Del Camino Tzuc-Mullucú-Sapta-Tzuc Del Km 0 + 000 Al Km 16 +000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 + 000 Al Km 14 + 000.	798	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	2179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TENABO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$14,300,000	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	100.00	00	Kilometro	1,200	0.00	100.00	Financiera: en este proyecto se pagó en ProII \$8,520,210.43 y en \$2,384,302.05 / Población: esta obra concluyó satisfactoriamente cumpliendo sus metas al 100% / Registro: SE SERVICIO A VALORES - SICORSA: Para el siguiente nivel.														
TOTAL																\$14,300,000	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513	\$11,906,513																				

PRELIMINAR