

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200670044	Pavimentación Con Doble Riego De Suelos De La Calle Sin Nombre, Entre Calle 17 Y Calle 19 Frente Al Mercado De La Colonia San Pedro, Localidad De Tenabo		Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23 Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tenabo	Urbanización	En Ejecución	2016	1,388,323.35	1,388,323.35	434,988.43	1,373,051.79	411,915.54	411,915.54	411,915.54	29.67	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: Información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200670064	Pavimentación Con Doble Sello En La Calle Sin Nombre De La Colonia Guadalupe, De La Localidad De Tinun, Municipio De Tenabo		Campeche	Tenabo	Tinun	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23 Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2016	508,670.31	508,670.31	503,074.94	503,074.94	503,074.94	419,614.58	419,614.19	82.49	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física: en este proyecto se tuvo un avance físico al 100% / Registro: información que se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00160200643736	33903 Servicios Integrales - 55544	55544	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federaliva o el municipio no reportó información sobre el avance físico.	
CAM00160200658132	33903 Servicios Integrales - 56519	56519	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federaliva o el municipio no reportó información sobre el avance físico.	
CAM16160200643737	Construcción Del Comedor Escolar De La Esc. Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717	33717	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO	Educación	En Ejecución	2016		498,475.81	149,542.74	498,475.81	149,542.74	149,542.74	149,542.74	30.00	\$0	Otros	300	100.00	0.30	Financiera: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200649131	Construcción De Guardiones Y Barandillas En Varias Calles Calle 28 X 19 Y 28, Col. Ana María Páez, Calle 13 X 28, Calle 13 X 27, De 49919	49919	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2016		1,169,869.08	806,195.50	1,169,869.08	806,195.50	806,195.50	806,195.50	68.91	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	68.07	Financiera: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 68.91% / Física: EN ESTE PROYECTO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 68.07% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200649132	Manejo del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882	30882	Campeche	Tenabo	Tinun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO	Educación	En Ejecución	2016		499,999.03	149,999.70	499,999.03	149,999.70	149,999.70	149,999.70	30.00	\$0	Otros	250	100.00	0.30	Financiera: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655682	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle SIN Col. Procesoada, Calle - 56335	56335	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		725,576.31	664,419.54	725,576.31	664,419.54	664,419.54	664,419.54	91.52	\$0	Metros lineales	250	100.00	90.33	Financiera: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 91.52% / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90.33% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200655683	Construcción De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal - 38066	38066	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		476,399.43	224,432.38	476,399.43	224,432.38	224,432.38	224,432.38	47.11	\$0	Otros	100	100.00	0.47	Financiera / Física: EN ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 47.11% / Registro: INFORMACION QUE SE ENVA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.