

Total: 1579

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Conursal - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conavalio							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reaistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum		
CM15150100473480	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Norte	-FISM-15-M-APRO08005	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,952,101	\$1,952,101	\$1,078,905	\$1,952,101	\$1,078,905	\$1,078,905	\$1,078,905	55.26	00	Vivienda	56	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 60% / Registro: MONTO TOTAL DEL PROYECTO \$1,952,101.00 CONTRAVALO DEL CUAL SE PAGO EN FISM \$1,078,905.15, PENDIENTE POR PAGAR POR CODIGO 7 2775,341.3 Y POR LOS BENEFICIARIOS POR \$97,854.47. SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150100473554	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Sur	-FISM-15-15-M-APRO08007	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,951,586	\$1,951,586	\$1,078,519	\$1,951,586	\$1,078,519	\$1,078,519	\$1,078,519	55.26	00	Vivienda	56	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 60% SE PAGO POR PENDIENTE POR PAGAR CODIGO 7 Y BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150100473591	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Tinón	-FISM-15-M-APRO08006	Campeche	Tenabo	Tinón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,813,346	\$1,813,346	\$1,002,124	\$1,813,346	\$1,002,124	\$1,002,124	\$1,002,124	55.26	00	Vivienda	52	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 60% SE PAGO TODO EL FISM, PENDIENTE POR PAGAR CODIGO 7 Y BENEFICIARIOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150100473656	Construc. De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Loc. De Santa Rosa, Construc. De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles, Loc. De Sombiel y Constr. De 2 Cuartos Dormitorios En La Loc. Sagata	-FISM-15-M-APRO08004	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENABO, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,673,041	\$1,673,041	\$924,586	\$1,673,041	\$924,586	\$924,586	\$924,586	55.26	00	Vivienda	48	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE AVANCE FÍSICO DEL 60% DEL CUAL SE PAGO EN FISM \$ 924,586.00 PENDIENTE POR PAGAR POR CODIGO 7 \$ 664,263.48 Y POR BENEFICIARIOS POR \$ 81,951.55, MONTO TOTAL CONTRAVALO DE ESTO OBRAS \$ 1,473,041.08 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150100473742	Aplicación del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinón	-1382	Campeche	Tenabo	Tinón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,190,591	\$1,190,591	\$1,190,591	\$1,190,591	99.88	00	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO COMPLETO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE SUS METAS AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.				
CM15150100473780	Perforación De Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	00	Equipamiento	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra concluyó satisfactoriamente cumpliendose sus metas al 100% / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150100473797	Pavimentación Con Doble Sello De Las Calles 11 Rumbo A La Costa Y Calle 20 Y 21 De La Colonia Esperanza	-FISM-15-M-APRO08003	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO FUE COMPLETADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150200517212	Perforación De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Tinón	-	Campeche	Tenabo	Tinón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	00	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra concluyó al 100% en el tercer trimestre / Registro: se envia a validar - se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CM15150300598298	Construcción De 7 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Tenabo, Construcción De 11 Cuartos Dormitorios En La Loc. De Tinón Y Construcción De 1 Cuarto Dormitorio En La Loc. De Emiliano Zapata	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENABO, DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,255,472	\$1,255,472	\$693,637	\$1,255,472	\$693,637	\$693,637	\$693,637	55.27	00	Vivienda	36	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 60% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR			
CM15150400599662	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 18 X 17 Y 19 De La Colonia San Pedro En La Localidad De Tenabo	APRO08011	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$868,066	\$868,066	\$868,066	\$868,066	\$868,066	\$868,066	\$868,066	100.00	00	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE OBR COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE SUS METAS AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
<b>TOTAL</b>														<b>\$12,604,116</b>	<b>\$12,604,116</b>	<b>\$8,735,032</b>	<b>\$12,602,707</b>	<b>\$8,735,032</b>	<b>\$8,735,032</b>	<b>\$8,735,032</b>										

PRELIMINAR